

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2022

SPIS TREŚCI

SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022 3

SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022 4
REALIZOWANE ZADANIA WRAZ Z ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA WYKONANIE 4
WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z SBO 2022 ORAZ ZAKRES PRAC 7
DZIAŁANIA PODJĘTE W PROCESIE REALIZACJI PROJEKTÓW - KONSULTACJE SPOŁECZNE 13

II. SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023 13

SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Budżet obywatelski określany jest najwyższym poziomem partycypacji i uczestnictwa mieszkańców i mieszkanek we współrządzeniu miastem/gminą. Od 2018 roku obowiązek jego przeprowadzania w miastach na prawach powiatu wpisany jest do Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40). Przepisy ww. ustawy wskazują szczegółowe zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich:

- wysokość budżetu obywatelskiego musi wynosić co najmniej 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
- środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych;
- w drodze uchwały należy określić wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

  - wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem - o ile jest to możliwe - uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;


  - wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

  - zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

  - zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Budżet Obywatelski został wprowadzony w Słupsku w 2013 roku pod nazwą Pilotażowy Budżet Obywatelski – pierwsze zadania z tej edycji były realizowane w 2014 roku i dotyczyły jedynie działań infrastrukturalnych. W edycji na 2015 rok wprowadzone zostały projekty miękkie i od tego momentu do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego/Partycypacyjnego mieszkańcy i mieszkanki Słupska mogą zgłaszać działania zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne. Od tego czasu Słupski Budżet Obywatelski przeszedł wiele zmian i wciąż jest udoskonalany we współpracy z mieszkańcami podczas corocznej ewaluacji. Aktualnie obowiązuje Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Słupskiego Budżetu Obywatelskiego zmieniona Uchwałą XVII/321/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku. Niniejsza zmiana uściśliła zasady zgłaszania zadań społecznych oraz wprowadzono zmianę platformy do głosowania i trybu głosowania.

Do 2022 roku Prezydent Miasta Słupska przekazał łącznie do rozdysponowania przez mieszkańców i mieszkanki Słupska kwotę równą **21.090.500,00 zł.**



SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Prace nad procesem Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaczęły się już w 2021 roku. W sierpniu 2021 roku powołany został Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (Zarządzenie nr 649/WIP/21 Prezydenta Miasta Słupska z 13 sierpnia 2021 roku).

REALIZOWANE ZADANIA WRAZ Z ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA WYKONANIE

Zarządzeniem nr 604/WIP/2021 Prezydenta Miasta Słupska z 28 lipca 2021 roku w sprawie podziału środków na Słupski Budżet Obywatelski 2022 oraz harmonogramu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 została wyznaczona kwota na Słupski Budżet Obywatelski. Wyniosła ona **2.900.000,00 zł** i została podzielona na następujące kategorie: (zł)

zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie	**„Wspólna sprawa”**	**1.000.000**
zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom	**„Aktywne szkoły”**	**150.000**
zadania infrastrukturalne lokalne	**„Przyjazne osiedle”**	**1.400.000**
zadania społeczne	**„Aktywny Słupsk”**	**350.000**

Mieszkańcy i mieszkanki Słupska do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zgłosili łącznie **41** zadań. Pozytywną ocenę przeszło **35** projektów.

W głosowaniu mieszkańcy wybrali **15** projektów:

zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie	**1**
zadania infrastrukturalne lokalne	**5**
zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom	**1**
zadania społeczne	**8**

8.538 mieszkańców Słupska zagłosowało na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2022. Oddali w sumie **34 589** głosów- każdy mógł zagłosować na maksymalnie na sześć zadań.

W głosowaniu mieszkańcy wybrali następujące projekty (kwoty dofinansowania w zł.):

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE - 1.000.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla	4.156	1 000 000
Kliny Zieleni na Zatorzu etap I	2.104	0
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE DEDYKOWANE SZKOŁOM - 150.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
OCR & NINJA Park "Elektryk"	2.325	150.000
Rodzinnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1	1736	0
Plac rekreacyjny przy SP 4 ul. Leszczyńskiego	730	0
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną (ZSS)	679	0
Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku	493	0
Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku	484	0
Budowa otwartej siłowni zewnętrznej (SP 9)	300	0
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE - 1.400.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
Bezpieczne przejście dla uczniów przy ulicy Deotymy (Okręg III)	1.383	142.900
Rewitalizacja Zygmunta Augusta, budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta (Okręg II)	1.261	350.000
II etap Parku przy ul.Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego (Okręg I)	1.122	350.000
Szybko, wygodnie, bezpiecznie - budowa sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej-Łotewskiej oraz Kaszubskiej-Norweskiej (Okręg IV)	731	350.000
Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego (Okręg III)	173	200.000
Budowa drogi rowerowej przy ul. Garncarskiej (Okręg IV)	630	0
Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu (Okręg II)	558	0
Aktywnie Drogą Książęcą Drogą Św. Jakuba (Okręg I)	163	0

ZADANIA SPOŁECZNE - 350.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH	1.634	33.000
Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem	1.596	33.000
Bezpiecznie na obcasach - Kurs samoobrony dla kobiet	1.380	12.500
GARDEN PARTY U KAROLA - LETNIE KONCERTY W PARKU WALDORFFA	1.369	56.150
Lekkoatletyka łączy pokolenia	1.282	67.600
KREATYWNY SŁUPSZCZANIN - WARSZTATY DLA DOROSŁYCH	1.252	32.000
OPEN SCHRON & HIP HOP JAM	1.209	54.320
Lato na Nowobramskiej	886	61.430
Słupska zieleń przyuliczna - posadźmy drzewa!	860	0
SCHRONFEST 2022 – cykl koncertów	783	0
SCHRONFEST ONLINE - lokalny festiwal muzyczny online	521	0
Akademia Młodego Zapaśnika V	476	0
W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku	471	0
Bo muzyka jest językiem wszechświata…	435	0
Słupska Dziecięca Liga Koszykówki	428	0
Słupski Festiwal Kobiet - warsztaty, debaty, koncert gwiazdy	391	0
Let's Cepelin - Odlotowy Festiwal Radości	348	0
Poznajemy jak zmienia się Miasto Słupsk	240	0

Kwota przeznaczona na kategorię zadań społecznych wyniosła **350.000,00 zł**.

Łączna kwota pozostała po rozdysponowaniu środków na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, lokalne oraz dedykowane szkołom wyniosła **2 542.900,00 zł**. Zgodnie z par. 5 ust. 17 Uchwały Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku nierozdysponowane po głosowaniu kwoty z poszczególnych kategorii pozostawione zostało jako rezerwa na zadania ze Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, która będzie mogła być wykorzystana w przypadku konieczności przekazania większych środków na realizację zadania, na którym powstał deficyt środków.

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z SBO 2022 ORAZ ZAKRES PRAC

(wydatki w zł)

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE		
NAZWA PROJEKTU	**WYDATKI**	**ZAKRES PRAC**
„Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla”	1.000.000 +100.000	1. Etap realizacji projektu – w trakcie realizacji. 2. Podpisane umowy: Podpisano umowę na usługę wykonania aktualizacji koncepcji zagospodarowania parku a następnie na jej podstawie wykonanie projektu budowlanego. Kwota: **47.724.00** 3. Wydatkowane środki – 0 4. Środki przekazane z rezerwy – 100.000 5. Termin zakończenia/realizacji: realizacja zadania wstrzymana na etapie otrzymania pozwolenia na budowę, ze względu na sprzeciw Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, planuje się kontynuacje realizacji zadania po otrzymaniu zgód formalnych, tj. w roku 2023 lub 2024
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE DEDYKOWANE SZKOŁOM		
NAZWA PROJEKTU	**WYDATKI**	**ZAKRES PRAC**
OCR &NINJA Park „Elektryk”	150.000 środki z rezerwy: 67.467,52	1. Etap realizacji projektu: • 18.01.2022 r. - wybór pracowni projektowej w celu wykonania projektu oraz kosztorysu inwestorskiego; • 18.02.2022 r. – wykonanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego – fakt. 4/2022 z 23.02.2022 r. na kwotę 3.813,00; • 28.02.2022 r. – pismo do Prezydenta Miasta Słupska o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu z uwagi na wartość kosztorysu inwestorskiego, który przekroczył kwotę przeznaczoną na realizację projektu; • 10.03.2022 r. – wybór inwestora zastępczego; • 01.06.2022 r. – 21.06.2022 r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych; • 29.06.2022 r. opłata za przeprowadzone konsultacje społeczne w wysokości 6.150,00, fakt. 2/2022 z 29.06.2022 r.; • 07.07.2022 r. opłata w wysokości 246,00, fakt. 13/2022 z 07.07.2022 r. za uzgodnienie dokumentacji technicznej inwestycji i uzyskanie z Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych; • 23.06.2022 r. – 05.08.2022 r. – przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy; • 23.08.2022 r. – opłata za przeprowadzenie przetargu w wysokości 12.300,00, fakt. 4/2022 z 23.08.2022 r. • 25.10.2022 r. – wprowadzenie aneksu do umowy o przedłużeniu wykonania umowy do 14.11.2022 r.;

		• 22.11.2022 r. – zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru inwestycji; • 25.11.2022 r. – Odbiór robót – sporządzenie protokołu odbioru; • 13.12.2022 r. – opłata za realizację inwestycji w wysokości 174.292,35, fakt. 1/12/2022 z 07.12.2022 r.; • 13.12.2022 r. – opłata za prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji w wysokości 12.300,00, fakt. 9/2022 z 13.12.2022 r.; • 19.12.2022 r. – zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6.143,23. 2. Podpisane umowy: Wykonawca: „PT" M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 47, umowa nr 8/2022 z 22.08.2022 r.. Termin realizacji - 22.08.2022r. – 14.11.2022 r. 3. Wydatkowane środki **– 209.101,35** 4. Środki przekazane z rezerwy – 63 467,52 5. Inne informacje dot. realizacji: • w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności w wysokości 3.138,00 zł; • za nieterminowe wykonanie umowy naliczono karę umowną w wysokości 1.228,65. 6. Termin zakończenia/realizacji zadania 22.11.2022 rok
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE		
NAZWA PROJEKTU	**WYDATKI**	**ZAKRES PRAC**
II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego (okręg 1)	zabezpieczona kwota:350.000 + zmiana w budżecie 6.567,00 z rezerwy na wydatki SBO	1. Etap realizacji projektu: • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu w Parku im. Witkacego w Słupsku w ramach zadania II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego; • dnia 05.08.2022 zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy ulicy Riedla w Słupsku (działka nr 252); • opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu przy ul. Riedla w Słupsku dla działki nr 15 w ramach zadania II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego. 2. Podpisane umowy: • umowa nr 34/2022 z dnia 05.04.2022 r. na roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy ulicy Riedla w Słupsku (działka nr 252). Wybrany wykonawca robót budowlanych - firma „KRĘŻEL" . 05 sierpnia 2022 r. odebrano roboty budowlane na kwotę 267 248,75 zł brutto; • umowa nr 43/2022 z dnia 26.05.2022 r. podpisana z Wykonawcą - KIM INWEST Architekci & Inwestycje na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu w Parku im. Witkacego w Słupsku w ramach zadania II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego; W dniu 23.09.2022 r. odebrano dokumentację na kwotę 55 350,00 zł brutto • umowa nr 45/2022 z dnia 31.05.2022 r. podpisana z Wykonawcą - PSBUD Piotr Świrzyński na opracowanie dokumentacji projektowo -

		kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Riedla w Słupsku (działka nr 15) w ramach zadania II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego; w dniu 13.09.2022r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji zamówienia na 28.10.2022. Dokumentację odebrano w dniu 28.10.2022r. na kwotę 33 210,00 zł brutto. 3. Wydatkowane środki – **355.808,75** brutto 4. Termin zakończenia zadania – zadanie zakończone
„Bezpieczne przejście dla uczniów przy ul. Deotymy – okręg III”	142.900	1. Etap realizacji projektu: Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku jego rozstrzygnięcia dnia 30.09.2022 r. podpisano umowę nr 65/20222 na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Deotymy wraz z przyłączami elektroenergetycznymi. Koszt realizacji zgodny z umową w kwocie 225 805,86 zł brutto. Protokolarny odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 15.12.2022r. W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną zewnętrzną, koszt tablicy 619,25 zł brutto. 2. Podpisane umowy: • umowa nr 65/2022 z dnia 30.09.202 r. zawarta z Zakładem Usług Inżynierskich : TRAFIC „ Sp.zo.o, na wykonanie robót oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. Deotymy wraz z przyłączami elektroenergetycznymi; • umowa nr 111/2022 zawarta w dniu 27.12.2022 r. z Agencją Reklamowo – Wydawniczą Clavis Roman Kal na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych zewnętrznych. Termin realizacji do dnia 03.01.2023 r. 3. Wydatkowane środki – **226 425,11** 4. Termin zakończenia zadania – 15.12.2022 r.
„Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego”	200.000	1. Etap realizacji projektu: Dnia 26.09.2022 r. protokolarnie odebrano dokumentację projektową na kwotę 19 000,00 zł brutto. Opracowany projekt dokumentacji obejmował relokację i uzupełnienie słupków blokujących, wymianę ławek, stojaków rowerowych i pojemników na odpady, montaż nowych elementów małej architektury (stolików, krzeseł), nasadzenia zieleni i uzupełninie oznakowania. Dnia 29.11.2022 r. podpisano umowę nr 94/2022 z Andrzejem Kondrackim zobowiązującym się do wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania ulicy Starzyńskiego w Słupsku. Zgodnie z umową ostateczny termin zakończenia robót budowlanych przypadał na dzień 29.12.2022 r. Zadanie ujęto jako wydatki niewygasające z rokiem budżetowym, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 29.12.2022 r. z ostatecznym terminem realizacji do 30.06.2023 roku. Z uwagi na fakt, iż wystąpiły okoliczności których nie dało się przewidzieć przed przystąpieniem do projektowania powodujące wydłużenie procesu projektowego, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania robót budowlanych. Zawarto Aneks nr 1 do Umowy wydłużający termin realizacji do 30 kwietnia 2023 r.

		2. Podpisane umowy: • umowa o dzieło nr 2/2022 z dnia 25.04.2022r. (z terminem realizacji do dnia 26.08.2022r., wynikającym z Aneksu nr 1) z Wykonawcą Andrzejem Kondrackim na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu ulicy Starzyńskiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego"; • umowa nr 94/2022 z dnia 29.11.2022r. z Zakładem Usług Inżynierskich „TRAFIC" Sp. z o. o. zobowiązującym się do wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania ulicy Starzyńskiego w Słupsku, termin realizacji do 29.12.2022 r. Koszt realizacji robót budowlanych zgodnie z Umową 143 008,72 zł brutto. • aneks nr 1 z dnia 29.12.2022 r. do Umowy nr 94/2022, który zobowiązuje Wykonawcę wykonać roboty budowlane w terminie do 30.04.2023r. 3. Wydatkowane środki – **19.000** 4. Termin zakończenia zadania – zadanie zakończone
„Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej-Łotewskiej oraz Kaszubskiej-Norweskiej"	350.000	1. Etap realizacji projektu: Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego na zaprojektowanie oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Łotewską oraz na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Norweską wraz z przyłączami elektroenergetycznymi wszczęto postępowanie przetargowe. W wyniku jego rozstrzygnięcia, dnia 30.09.2022 r. podpisano Umowę nr 66/2022 z Zakładem Usług Inżynierskich : TRAFIC „ Sp. zo.o, której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót dot. zadania inwestycyjnego pn. "Szybko, wygodnie, bezpiecznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej - Łotewskie oraz Kaszubskiej - Litewskiej, z podziałem na dwie części: • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Łotewską w Słupsku na kwotę 255 840,00 zł brutto; • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Norweską w Słupsku na kwotę 249 075,00 zł brutto. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 15.12.2022 r. W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną zewnętrzną, koszt tablicy 1 238,52 zł brutto. 2. Podpisane umowy: • umowa nr 66/2022 zawarta w dniu 30.09.2022 r. podpisana z Zakładem Usług Inżynierskich : TRAFIC „ Sp.zo.o, - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Łotewską w Słupsku na kwotę 255 840,00 zł brutto; - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Norweską w Słupsku na kwotę 249 075,00 zł brutto. • umowa nr 111/2022 zawarta w dniu 27.12.2022 r. z Agencją Reklamowo – Wydawniczą Clavis Roman Kal na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych zewnętrznych. Termin realizacji do dnia 03.01.2023 r. 3. Wydatkowane środki – **506.153,52** 4. Termin zakończenia zadania – 15.12.2022 r.

”Rewitalizacja Zygmunta Augusta, budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta”	350.000	1. Etap realizacji projektu – otwarcie ofert nastąpiło 19 kwietnia 2022r. na realizację „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Podpisane umowy: początek maja. Termin realizacji: - 30 września 2022 r. 3. Wydatkowane środki – 0 4. Umowę podpisano na kwotę 349 999,99 5. Zadanie zakończone. 6. Wydatkowana kwota zgodnie z umową **349 999,99**
ZADANIA SPOŁECZNE		
NAZWA PROJEKTU	**WYDATKI**	**ZAKRES PRAC**
„Sterylizacja i Kastracja zwierząt właścicielskich”	33.000	1. Etap realizacji projektu: zadanie zakończone 30 listopada 2022 r. 2. Podpisane umowy: zawarto w dniu 22 lutego 2022 roku umowę Nr 6/GKiOŚ/2022 z Prywatną Przychodnią Weterynaryjną Renata i Piotr Walkowiak zlokalizowaną w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 52 na wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na kastracji zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy miasta Słupska; 3. Wydatkowane środki: 33.000; 4. Inne informacje dot. realizacji: brak
Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem ”	33.000	1. Etap realizacji projektu- Zaplanowano termin realizacji zadania na 11.06.2022 – Bieg z Ekonomikiem i 12.06.2022 r. – Piknik z Ekonomikiem. Zadanie zrealizowano w zaplanowanych terminach. 2. Termin realizacji: 11 i 12.06.2022 r. 3. Wydatkowane środki: **32 985,72** 4. Termin zakończenia/realizacji: 12.06.2022 r.
Bezpiecznie na obcasach -Kurs samoobrony dla kobiet”	12.500	1. Etap realizacji projektu –zadanie zrealizowane. 2. Podpisane umowy: Podpisano umowę na realizację zadania z trenerem prowadzącym zajęcia. 3. Wydatkowane środki –11.736,00 zł 4. Inne informacje dot. realizacji – zadanie zrealizowane do 31.12.2022r.
„Lekkoatletyka łączy pokolenia”	67.600	1. Etap realizacji projektu: 20.01.2022 r. ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych. Oferty można było składać do 10.02.2022 r. Wpłynęły dwie propozycje. W założenia konkursowe wpisywała się jedna oferta, od Klubu Sportowego AML Słupsk. Zgodnie z opinią komisji konkursowej oraz zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Słupska została ona wybrany na wykonawcę zadania. 2. Podpisane umowy:

		Podpisano umowę z Akademią Młodego Lekkoatlety na kwotę 67.600 zł oraz z terminem realizacji zadania 1.02-30.12.2022 r. 3. Wydatkowane środki – **67.600** 4. Inne informacje dot. realizacji – zadanie zostało zrelizowane.
„Garden Party u Karola- Letnie koncerty w parku Waldorffa”	56.150	1. Etap realizacji projektu – zrealizowana 2. Podpisane umowy- 16/wip/dk/2022 3. Wydatkowane środki – **56.150** 4. Inne informacje dot. realizacji - zadanie zostało zrelizowane.
„Kreatywny Słupszczanin- warsztaty dla dorosłych”	32.000	1. Etap realizacji projektu – przed złożeniem sprawozdania 2. Podpisane umowy- 11/wip/dk/2022 3. Wydatkowane środki – **32.000** 4. Inne informacje dot. realizacji – zadanie zrealizowane.
„Open Schron & Hip Hop Jam”	54.320	1. Etap realizacji projektu: 14.03.2022 r. ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych. Oferty można było składać do 07.04.2022 r. 2. Podpisane umowy- z Pomorskim Towarzystwem Muzycznym „MakroFon” w Słupsku. 3. Wydatkowane środki – **54.320** 4. Inne informacje dot. realizacji – zadanie zostało zrealizowane.
„Lato na Nowobramskiej”	61.430	1. Etap realizacji projektu: 14.03.2022 r. ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych. Oferty można było składać do 07.04.2022 r. 2. Podpisane umowy- z Fundacją Razem. 3. Wydatkowane środki – **61.430** 4. Inne informacje dot. realizacji - zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁANIA PODJĘTE W PROCESIE REALIZACJI PROJEKTÓW – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W przypadku zadań infrastrukturalnych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Słupskiego Budżetu Obywatelskiego, realizowane był konsultacje społeczne, których celem było doprecyzowanie założeń wybranych projektów. Odbyły się one w następujących terminach:

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE DEDYKOWANE SZKOŁOM	
NAZWA PROJEKTU	**TERMIN KONSULTACJI**
OCR & NINJA Park "Elektryk"	01.06.2022 - 22.06.2022
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE	
NAZWA PROJEKTU	**TERMIN KONSULTACJI**
Bezpieczne przejście dla uczniów przy ulicy Deotymy (Okręg III)	17.06.2022 - 08.07.2022
Rewitalizacja Zygmunta Augusta, budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta (Okręg II)	08.06.2022 - 29.06.2022
II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego (Okręg I)	06.07.2022 - 27.07.2022
Szybko, wygodnie, bezpiecznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej-Łotewskiej oraz Kaszubskiej-Norweskiej (Okręg IV)	17.06.2022 - 08.07.2022
Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego (Okręg III)	06.07.2022 - 27.07.2022

II. SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023

W 2022 roku prowadzone były również prace nad realizacją edycji na 2023 rok. Trwały one od lutego do października 2022 r.

Zarządzeniem Nr 232/WiP/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie podziału środków na Słupski Budżet Obywatelski 2023 oraz harmonogramu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 przyjęta została kwota przeznaczona na Słupski Budżet Obywatelski 2022 i wynosiła 3.478.000,00 zł, z czego do podziału przez mieszkańców i mieszkanki Słupska przekazane zostało 3.020.000,00 zł w następujących kategoriach:

	(zł)
zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie - „Wspólna sprawa”	**1.100.000**
zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom - „Aktywne szkoły”	**170.000**
zadania infrastrukturalne lokalne - „Przyjazne osiedle”	**1.400.000**
zadania społeczne - „Aktywny Słupsk”	**350.000**

Kwota 400.000,00 zł przeznaczona zostanie na rezerwę dla Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

REALIZOWANE ZADANIA WRAZ Z ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA WYKONANIE

Do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zgłoszonych zostało 64 projekty z czego pozytywną ocenę po analizie merytorycznej otrzymało 47 projektów i tyle zostało poddanych pod głosowanie. Odbyło się ono na przełomie września i października 2022r. i wzięło łącznie udział 24 418 osób, które oddały 81 757 głosów. Pod głosowanie w 2022 roku poddane zostały następujące projekty, z czego na zielono zostały zaznaczone wybrane w głosowaniu do realizacji w 2023 roku:

(kwoty w zł)

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE - 1. 100.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
„Klasztorne Stawy spacerowo i sportowo”	7.359	1.100.000
Park im. Witkacego (2 tory rowerowe pumptrack) i Park przy ul. Riedla	3.573	1.100.000
Lasek gier nad Słupią - kontynuacja zagospodarowania Wyspy Młyńskiej	889	942 050
Oświetlenie „ciemnej strony” Alei 3-go Maja	596	1.100.000
Przez Zielone Serce Pomorza	575	1.100.000
Zielony klin kultur	494	326 520
Słupski tor dla aut modeli zdalnie sterowanych	294	620 000
Śladami słupskich tramwajów	174	121 000
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE DEDYKOWANE SZKOŁOM - 170.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
STREFA GIER I ZABAW Z ZAKĄTKIEM ROŚLINNYM.	7.281	170 000
Integracyjny Plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina' w Słupsku przy ul. Witosa 1 w Słupsku	6.643	170 000
Kolorowe podwórko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku - etap pierwszy.	2.910	170 000
Rozbudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ekonomicznych	1.318	170 000
"RAZ I DWA... NIEZAPOMINAJKA PLAC ZABAW MA"	1.176	170 000
Budowa strefy rekreacyjno- sportowej. Park street workout.	738	170 000
Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku	474	170 000
Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku	438	170 000
KLASA W CHMURZE	429	169 600
Fotowoltaika dla SP3 – darmowa, ekologiczna energia ze słońca	393	129 500
Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku	374	62 790

Park rekreacyjny dla najmłodszych	342	170 000
Wiata rowerowa do naprawy i przechowywania rowerów	196	124 500
ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE - 1.400.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla- OKRĘG 1	3.615	350 000
Bezpiecznie do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha - OKRĘG 2	994	20 5000
Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II- OKRĘG 2	425	143 500
Szybko, wygodnie, bezpiecznie- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łady-Cybulskiego- Bohaterów Westerplatte oraz poprawa bezpieczeństwa na sąsiadującym przejściu dla pieszych - OKRĘG 4	2.125	350 000
Ogrody Kazimierza Frąckowskiego- OKRĘG 1	1.740	0
Ogród terapeutyczny "Oaza Spokoju"- OKRĘG 4	1.184	0
Utworzenie łąki kwietnej przy ulicy Czaplińskiego w Słupsku- OKRĘG 4	1.180	0
ZADANIA SPOŁECZNE - 350.000		
NAZWA PROJEKTU	**LICZBA GŁOSÓW**	**KWOTA DOFINANSOWANIA**
Wakacje na Bulwarach	6.128	100 000
PIKNIK RODZINNY - RAZEM WESELEJ	5.658	31 800
Rzeka pełna dźwięków, czyli Bulwarowy clubbing.	4.403	61 000
Szachy! I wszystko w Słupsku latem gra	2.434	18 000
Odważna i zdrowa na obcasach - zajęcia sportowe i dietetyczne dla kobiet	2.156	24 000
Mogę wszystko- amatorski turniej MMA w Słupsku	1.966	34 499
Rodzinny piknik oraz bieg z Ekonomikiem	1.838	69 000
GARDEN PARTY U KAROLA 8 - cykl letnich koncertów w Parku im. Waldorffa	1.428	0
Zręcznościaki - zajęcia sportowe z elementami gier zespołowych na SP 1	1.125	0
Kastracja zwierząt właścicielskich	1.077	0
Lekkoatletyka łączy pokolenia	940	0
Naprawmy sobie miasto	720	0
W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku	707	0

I’Run Słupsk - Grand Prix Słupska biegów przełajowych i ulicznych	487	0
Festiwal "Jazz in Sight"	407	0
Kreatywny słupszczanin	340	0
Nocny Bieg Świętojański pod patronatem Jana Huruka	206	0
Poznajemy jak zmienia się Miasto Słupsk	113	0